





Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
29.09.21	Hotawski K.	Zgłoszenie do oddziału konstrukcyjnego stolowe modułowe oraz przewidywane materiały moduły nr 1-10 13, 14, 17 Hotawski K. Stol. konstrukcyjne S 235 SR S 355 JH, Sigmar fast 205. Potwierdzenie wykonania wg opisu powyższego Hotawski K.
29.09.2021	Robert Gachinski Insp. nadzoru	Zgłoszenie do oddziału plytkownicy, posadzki oraz izolacji z innymi systemami nadbudowy i podłogach. moduły 1-10 13, 14, 17 Hotawski K. Płyty B25 PLUS, GKF DF, Ractharm + Systemy Aquel. X-0052 Potwierdzenie wykonania z wykonaniem ich płt + B25 PLUS, Gachinski
29.09.21	Hotawski K.	Zgłoszenie do oddziału konstrukcyjnego modułowe oraz przewidywane materiały moduły nr 12, 15, 16, 18, 19 20, 61 Hotawski K.
29.09.2021 5.10.21	Robert Gachinski Insp. nadzoru	Stol. 235 SR S 355 JH Forbo Sigmar fast 205 Potwierdzenie wykonania konstrukcji modułów oraz podłogi i nadzoru jako zabezpieczenia antykorozyjnego wg opisu z dnia 5.10.2021 r. Gachinski R.
05.10.21	Robert Gachinski Insp. nadzoru	

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
5.10.21	Krzysztof Kuciński	Zgłoszenie do odbioru. płytkowanie posadzki 120x60 z łopu z matą mineralną izolację podłogową ze styropianu wieloocelowego Styropian Aqua. Porozumienie z Kuchnią Porozumienie z Kuchnią Porozumienie z Kuchnią
5.10.21	Morawski Marcin	Porozumienie z Kuchnią Porozumienie z Kuchnią Porozumienie z Kuchnią
05.10.2021	Michał Bęka	Rozpoczęcie prac w zakresie sieci C.O., wod-kan, went w modułach 1-13.
05.10.2021	Piotr Gochiniński inspektor nadzoru	Potrącenie uprzednio o zakresie prac i obrotu utworzenie umówienia dla modułów 1-13 13, 14, 17
20.10.2021	Krzysztof Kuciński	Wykonano konstrukcję ściany zewnętrznej w osi F od 1 do 14 oraz w osi A od 1 do F konstrukcja męska i żeńska płyty B.S. płyty gładkie posadzki z łopu z łopu z łopu ściany gotowe do malowania i malowania
05.10.2021	Piotr Gochiniński inspektor nadzoru	Wykonano konstrukcję ściany zewnętrznej w osi F od 1 do 14 oraz w osi A od 1 do F konstrukcja męska i żeńska płyty B.S. płyty gładkie posadzki z łopu z łopu z łopu ściany gotowe do malowania i malowania

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
25.10.2021	Horwody Krzysztof Kierownik montażu.	Ułożono konstrukcję stropu dachowego portu w osiach A-2-AF ściany w systemie fałdowej.
8.11.2021	Piotr Gąbiniński inspektor nadzoru	Potrąbienie ułożenia dachu dachowego u zabudowy konstrukcji u osiach A-2, A-F.
8.11.2021	Horwody Krzysztof Kierownik montażu.	Zgłoszenie do odbioru konstrukcji stalowej modułów nr 2 powstaje only korozji moduły nr 14, 15, 16, 18, 19, 20, 61. Horwody K.
08.11.2021	Piotr Gąbiniński inspektor nadzoru	Potrąbienie ułożenia konstrukcji dachowej modułów oraz zabezpieczenia antykorozyjnego u nowo wgraniczonego odcinka modułów w. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 61.
25.01.2022	Horwody Krzysztof Kierownik montażu.	Zgłoszenie do odbioru konstrukcji stalowej modułów konstrukcyjnych Moduły o nr. 21-40 Zgłoszenie do odbioru powstaje only korozji modułów 21-40 ułożone w systemie Sigmajost 205 Horwody

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
26.01.2022	Piotr Gądzinski Inspektor robót budowlanych.	Potwierdzam wykonanie konstrukcji ściany modułowej oraz z wykonaniem posłoki antykorozyjnej w systemie Sigma-fest 205 dla modułów od nr 21 do nr 40 t. drugi kondygnacji INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie robót budowlanych KORDYNATOR INSPEKTORÓW NADZORU mgr inż. Piotr Gądzinski ipr. nr 26/DOS/09
26.01.2022	Holody Krzysztof Kierownik montażu. Climatic Sp. z o.o. Sp. k Holody Krzysztof Szef realizacji w technice modułowej SWK/0008/OWOK/08	Zgłaszam do odbioru wykonanie posłoki antykorozyjnej i stopu posłoki w modułach nr 11, 12 oraz 18-20 modułów nr 6 i 7 Utworzenie zgodnie z projektem. Climatic Sp. z o.o. Sp. k Holody Krzysztof Szef realizacji w technice modułowej SWK/0008/OWOK/08
26.01.2022	Piotr Gądzinski Inspektor Nadzoru rob. bud.	Potwierdzam wykonanie posłoki podłogi i stopu kondygnacji posłoki wg opisu powyższego wykonania zgodny z dalszą pracą.
27.01.2022	Holody Krzysztof	Zgłaszam do odbioru konstrukcję ściany zewnętrznej posłoki oraz z paroisolacją na osiach. 2011-18 / A-F
27.01.2022	Piotr Gądzinski Inspektor nadz. rob. bud.	Potwierdzam wykonanie konstrukcji ścian szkieletowych zewnętrznych kon. posłoki oraz z paroisolacją. Zdeklaruję wykonanie paroisolacji za pomocą tasiem do ucięcia paroisolacji do budowania na zewnątrz. Uciągacze zewnętrzne mechaniczne uciągacze tasiem do ucięcia paroisolacji.

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
27.01 2022.	Łukasz Hysiel Kierownik montażu.	po dokonaniu napraw miejscach uszkodzeń w obrotach prace. 
27.01. 2022.	Piotr Gogolin Kier. nadz. nadz. bud.	Zgłoszenie do odbioru. wykonanie szkieletu. ścianek działowych. plus 1 strona płytowa 1-12 / AF (parta) Kolejnym etapem wykonania podkonstrukcji ścian ścian działowych oraz przygotowanie odpowiedniej strony. Zwracam uwagę na stosowanie taśm chwytych pod profilu UW oraz stosowanie uszczelnienia konstrukcyjnego do wykonania profili UW do konstrukcji nośnej w celu wy wstępnym produkcie i projektant. 
28.01 2022.	Łukasz Hysiel Kierownik montażu.	Zgłoszenie do odbioru przygotowanie 1 piętra. cokości: podłoga. 2x B2S stopy B2S + 2x GKDF Zgłoszenie do odbioru konstrukcji ściany zewnętrznej B2 + GKDF + tynk + porozalocje. (1 piętro). Zgłoszenie do odbioru miejscowe naprawy porozalocji tynku do terazszej oraz uszczelnienie przejm. i n. to wyi. przy porozalocji ścian z przygotowaniem od zewnętrznej B2S + GKDF (parta) Hysiel

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
02.02. 2022	Piotr Gęchowski Insp. nad. rob. bud.	Potwierdzenie wykonania: 1. Montaż okna budowlanego i systemu podłogi z płytami + 2x G-100, na wykonanie podłogowego systemu reczynnego oraz z płytkami od wewnątrz oraz prowadzenie instalacji przez przepływy dla wykonania uszczelnienia na poziomie parady- -instalacji. 2. Potwierdzenie wykonania wprawy prowadzącej przez ścianę wentylacyjną uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez parady. 3. Potwierdzenie wykonania płytki w ścianie wentylacyjnej od strony wewnętrznej. Zwrócić uwagę na dobre prace. 
7.02 2022	Hortensja Kuciel Inżynier montażu	Zgłoszenie do odbioru wykonania i cięcia chłodziwa. I piętro złoty + płytkowanie betonu wykonanie montażu ścianek chłodziwa posadow oraz płytkowanie płaski schodowej oraz z izolacją zawieszki mineralnej zgodnie z dokumentacją projektową 
09.02. 2022	Piotr Gęchowski Insp. nad. rob. bud.	Potwierdzenie wykonania podłogowego systemu ścian chłodziwa i I piętra oraz z izolacją płytkową o osied 1-18 oraz 1-15 Należy uzupełnić płyt konstrukcyjne do montażu profili ALU do konstrukcji wzdłuż osi osied producenta i profilu

Pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
		Potwierdzenie wykonania robót planu dotyczącego zewnętrznego ogrzewania i wentylacji. Wzrost robót w kontenerach prac
09.02.22	Michał Bąk. kier. rob. sanit.	Zgłaszam do odbioru podjęcia inst. C.O. do grzejników prowadzonych w ścianach zewnętrznych poziomu parteru. Trwają prace w zakresie montażu instalacji wentylacji na poziomie parteru.
09.02. 2022	Paweł Gliński Inspektor nadzoru inwest. robót sanit.	Odebrano z czynności przyjęcia podjęcia pod grzejniki inst. c.o. prowadzonych w ścianach zewnętrznych poziomu parteru. Zakończono odbiór w zakresie: - mocowania, izolacji, utwierdzenia rur, miejsc rur przez przewidywanie. Zwracam uwagę na konieczność wykonania pracy na miejscu w miejscu dostawki i przekazywania budynku modułowy.
09.02 2022	Marcin Monardi kier. robót elektrycznych	Zgłaszam do odbioru instalacji kablów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych parteru, okablowanie instalacji elektrycznej i SSP parteru, trwają prace w zakresie montażu kablów parteru, okablowania instalacji elektrycznej i SSP 1 piętra Wykonanie połączenia wyrównawczego modułów parteru i 1 piętra.

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
03.02.2022	Bartosz Katarusi INRE.	Potwierdzam zakończenie okablowania instalacji elektrycznej oraz SSP w ścianach wewnętrznych oraz ściennych zewnętrznych w obszarze portowni. W trakcie wykonywania głośne trzaski związane z porażaniem instalacje dotykane oraz SSP nie spowodowały +1. Potwierdzam wykonanie połączeń elektrycznych między portami głośni modułowej i portami oraz +1 Dm
16.02.2022	Hołody Krzysztof	Zgłoszenie do odbioru konstrukcji modułowej III "Kondygnacji" mod 41-60 Wykonanie wg projektu konstrukcji Climatic Sp. z o.o. Sp. k Hołody Krzysztof Szef realizacji w technice modułowej SWK/0008/OWOK/08
16.02.2022	Hołody Krzysztof	Zgłoszenie do odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego modułów paska III wg symfonia Climatic Sp. z o.o. Sp. k Hołody Krzysztof Szef realizacji w technice modułowej SWK/0008/OWOK/08
16.02.2022	Piotr Gądziński Insp. nadzoru rob. bud.	Potwierdzam wykonanie konstrukcji obławy modułów od w. 41-60 wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego jako powłoki malarskiej. Odbioru weryfikacji grubości powłoki antykorozyjnej - wyniki zgodne z założeniami projektowymi. Zwracam na uwagę wykonanie prac. W miejscach lokalnych uszkodzonych powłok antykorozyjnych powstałych od transportu za pomocą palet transportowych przed kontynuacją prac

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych, potwierdzona podpisem osoby dokonującej wpisu
16.02.2022	Hercyk Krysiek	naklej odczynię. Zgłoszenie do odbioru. naklej ściąg zwrotnej portow osobno ściąg dwójnymi portow. wzrost Różnica 100 mm
16.02.2022	Piotr Gachiniński Insp. robót budowlanych.	Potwierdzenie wykonanie izolacji ścian wewnętrznych portow o gr. 100 mm węg Różnica super. Potwierdzenie wykonanie izolacji termicznej ścian działowych o gr. 100 mm węg Różnica super. Zwrócić uwagę na dalsze wykonanie robót.
16.02.2022	Piotr Gachiniński Insp. robót budowlanych	W dniu dzisiejszym odbył się kontrola robót prefabrykacji modułów: montaż prowizorycznej konstrukcji + 1 piętra ścian wewnętrznych, montaż konstrukcji ścian szkieletowej oraz obróbkę w postaci jednolitego płytowania w zakresie tych wewnętrznych i zewnętrznych, trasa izolacji stropu nad pierwszym piętrzem W zakresie drugiego piętra: trasy robót wizualizacji z izolacji ścian szkieletowej wewnętrznych i zewnętrznych, płytowanie podłogi, płytowanie stropu drugiego piętra oraz z izolacji termicznej on płytkowania z płyty BLS plus 20 cm