

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej					
Nr modułu budowlany		M_21		Nr konstrukcji modułu		M_21			
Karta kontrolna konstrukcji modułu									
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	28/12/2021 TAK 28/12/21 Amel Amboniel
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	
5	attyka	nie występuje							nie występuje
6	schody	nie występuje							nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki									

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej					
Nr modułu budowlany		M_22		Nr konstrukcji modułu		M_22			
Karta kontrolna konstrukcji modułu									
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	29/10/2021 wg odrębnego protokołu TAK 29/10/21 Amel Gmabauer
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	
5	attyka	nie występuje							
6	schody	nie występuje							
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki									

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_23		Nr konstrukcji modułu		M_23				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnictwa Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZNP Lukasz Rykaczewski	30/10/2021 TAK 31/12/21 Aniel Grabowicz	
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnictwa Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZNP Lukasz Rykaczewski		
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnictwa Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZNP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnictwa Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZNP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje							nie występuje	
6	schody	nie występuje							nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_24		Nr konstrukcji modułu		M_24				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	wg odrębnego protokołu 30/12/2021 TAK 31/12/21 Aniel Gmebowicz	
2	rama górna	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZKP		
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje							nie występuje	
6	schody	nie występuje							nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej							
Nr modułu budowlany		M_25		Nr konstrukcji modułu		M_25					
Karta kontrolna konstrukcji modułu											
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie		
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]		
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu	podpis sprawdzającego
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Wykaczewski	31/10/2021	TA K03/01/22	Aniel Grabowiec
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Wykaczewski			
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Wykaczewski			
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Wykaczewski			
5	attyka	nie występuje								nie występuje	
6	schody	nie występuje								nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki											

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_26		Nr konstrukcji modułu		M_26				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP	<i>03/01/2022</i>	<i>04/01/22</i> <i>Andrzej Gmabawiec</i>
2	rama górna	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP		
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP		
5	attyka	nie występuje							nie występuje	
6	schody	nie występuje							nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej					
Nr modułu budowlany		M_27		Nr konstrukcji modułu		M_27			
Karta kontrolna konstrukcji modułu									
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZEP Lukasz Rykaczewski	05/04/2022 TAK 05/04/22 Aniel Grabowicz
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZEP Lukasz Rykaczewski	
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZEP Lukasz Rykaczewski	
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZEP Lukasz Rykaczewski	
5	attyka	nie występuje							nie występuje
6	schody	nie występuje							nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki									

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_28		Nr konstrukcji modułu		M_28				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	04/01/2022 TAK 05/01/22 Amel Grabowiec	
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje							nie występuje	
6	schody	nie występuje							nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej					
Nr modułu budowlany		M_29		Nr konstrukcji modułu		M_29			
Karta kontrolna konstrukcji modułu									
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski	05/04/2022 TAK 10/04/22 Daniel Grabowiec
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski	
3	stępki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski	
4	scalanie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski	
5	attyka	nie występuje							nie występuje
6	schody	nie występuje							nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki									

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej							
Nr modułu budowlany		M_30		Nr konstrukcji modułu		M_30					
Karta kontrolna konstrukcji modułu											
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie		
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]		
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu	podpis sprawdzającego
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	10/04/2022	TAK	Ariel Grabowiec
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	10/04/2022	TAK	Ariel Grabowiec
3	śłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	10/04/2022	TAK	Ariel Grabowiec
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	10/04/2022	TAK	Ariel Grabowiec
5	attyka	nie występuje			Łukasz Rykaczewski				nie występuje		
6	schody	nie występuje							nie występuje		
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki											

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej					
Nr modułu budowlany		M_31		Nr konstrukcji modułu		M_31			
Karta kontrolna konstrukcji modułu									
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	11/01/2022 12/01/22 Piel Grabowicz
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	
4	scalanie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	
5	attyka	nie występuje							nie występuje
6	schody	nie występuje							nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki									

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej							
Nr modułu budowlany		M_32		Nr konstrukcji modułu		M_32					
Karta kontrolna konstrukcji modułu											
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie		
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]		
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu	podpis sprawdzającego
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	70%	70%	70%	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	wg odrębnego protokołu 11/01/2022 TAK 12/01/22 Pmiel Grebancu		
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	90%	90%	70%	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski			
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	100%	100%	70%	Kierownik ZKP			
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	100%	70%	70%	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP			
5	attyka	—	nie występuje					Lukasz Rykaczewski			nie występuje
6	schody	—	nie występuje								nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki											

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_33		Nr konstrukcji modułu		M_33				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZK P Lukasz Rykaczewski	15/01/2022 <i>[Signature]</i> TAK 10/01/22 Amel Pawłowicz	
2	rama górna	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZK P Lukasz Rykaczewski		
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZK P Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	<i>[Signature]</i> Kierownik ZK P Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje								nie występuje
6	schody	nie występuje								nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_34		Nr konstrukcji modułu		M_34				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	12/01/2022	TAK 14/01/22 Pavel Grobner
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP		
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Lukasz Rykaczewski Kierownik ZKP		
5	attyka	nie występuje								nie występuje
6	schody	—								
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_35		Nr konstrukcji modułu		M_35				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profil stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. J.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZK Polu Lukasz Rykaczewski	13/10/2022	TAK 14/10/22 Andrzej Grobowski
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. J.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZK Polu Lukasz Rykaczewski	13/10/2022	
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. J.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZK Polu Lukasz Rykaczewski	13/10/2022	
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. J.	NIE	DL	TAK	Kierownik ZK Polu Lukasz Rykaczewski	13/10/2022	
5	attyka	nie występuje			Lukasz Rykaczewski				nie występuje	
6	schody	nie występuje							nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_36		Nr konstrukcji modułu		M_36				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	13/01/2022 TAK 14/01/22 wg odrębnego protokołu	Piel Grabowiec
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje								nie występuje
6	schody	nie występuje								nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_37		Nr konstrukcji modułu		M_37				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	wg odrębnego protokołu 15/04/2022 TAK 14/01/22 Aniel Grabanier	
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
3	stłupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	MB	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	MB	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	—	nie występuje						nie występuje	
6	schody	—	nie występuje						nie występuje	
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej						
Nr modułu budowlany		M_38		Nr konstrukcji modułu		M_38				
Karta kontrolna konstrukcji modułu										
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie	
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]	
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski	25/01/2022 TAK 26/01/22 Ariel Grabowski	
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		
5	attyka	nie występuje							nie występuje	
6	schody	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalnicy Climatic Sp. z o.o. Sp. k.			NIE	TAK	TAK	Kierownik ZKP Lukasz Rykaczewski		Grabowski A.
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki										

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej							
Nr modułu budowlany		M_39		Nr konstrukcji modułu		M_39					
Karta kontrolna konstrukcji modułu											
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie		
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]		
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu	podpis sprawdzającego
1	rama dolna	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP	20/01/2022 wg odrębnego protokołu TAK 21/01/22 <i>Andrzej Grabowiec</i>		
2	rama górna	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	TAK	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP			
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP			
4	scalenie modułu	TAK	TAK	<i>Piotr Zawadzki</i> Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o Sp. k.	NIE	TAK	TAK	<i>Lukasz Rykaczewski</i> Kierownik ZKP			
5	attyka	nie występuje						<i>Lukasz Rykaczewski</i>			nie występuje
6	schody	nie występuje									nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki											

Kontrakt Nr:		ZP / 6 / 202		RADWANICE Rozbudowa Szkoły Podstawowej							
Nr modułu budowlany		M_40		Nr konstrukcji modułu		M_40					
Karta kontrolna konstrukcji modułu											
Lp.	Rodzaj elementu	Cięcie stali			Spawanie				Malowanie		
		Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]			Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]				Potwierdzenie wykonania zgodnie z dokumentacją [TAK/NIE]		
		cięcie profili stalowych	śrutowanie stali	podpis sprawdzającego	stykowanie	spawanie	zgodność geometrii	podpis sprawdzającego	kontrola spawów	zabezpieczenie antykorozyjne modułu	podpis sprawdzającego
1	rama dolna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP	24/10/2022 W odrębnym protokółu TAK 24/10/22 Andrzej Grabowiec		
2	rama górna	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP			
3	stupki i zastrzały	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP			
4	scalenie modułu	TAK	TAK	PIOTR ZAWADZKI Kierownik Spawalni Climatic Sp. z o.o. Sp. k.	TAK	TAK	TAK	Łukasz Rykaczewski Kierownik ZKP			
5	attyka	nie występuje						Łukasz Rykaczewski			nie występuje
6	schody	nie występuje									nie występuje
Jeżeli jakaś pozycja nie występuje należy ją skreślić. W dokumencie nie mogą występować puste rubryki											